

COMUNE DI AIRASCA

☒ 10060 - Città Metropolitana di TORINO

Servizio Tecnico
Settore Lavori Pubblici

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37 - FINANZIATO CON FONDI AFFERENTI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - 11 NOVEMBRE 2020 PER ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PARI COMPLESSIVAMENTE, A 497.220.000 EURO, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. (20A06266) (GU N.289 DEL 20-11-2020)

IMPRESA: PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO CON SEDE LEGALE IN CORSO TORINO N. 318 - PINEROLO 10064 P. IVA 09025150013;

IMPORTO CONTRATTUALE: € 74.757,29 + iva a cui devono essere aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 1.017,87 e quindi per un importo contrattuale pari ad € 75.775,16 + iva;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESCUZIONE

Relazione

Progetto esecutivo così ripartito:

a) per lavori a base d'appalto: Euro 74.757,29;

b) per oneri relativi alla sicurezza: Euro € 1.017,87;

Aggiudicazione: Determinazione n. N. 83 DEL 02/07/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica;

Contratto: n. RDO SU MEPA 2824030 del 02/07/2021;

Consegna lavori in data 30/07/2021;

Sospensione e ripresa dei lavori - I lavori furono sospesi in data 09/09/2021 al 28/10/2021

Ordini di servizio: nessun ordine di servizio;

Proroghe - Non sono state concesse proroghe;

Perizia di variante non sono state effettuate perizie di variante;

Scadenza contrattuale: entro il giorno 28/11/2021;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA FINALE

A - LAVORI		
A1 - Lavori a base d'asta		€ 78.916,17
Ribasso d'asta offerto del 5,27%		€ 4.158,88
A2 - Importo lavori dopo gara		€ 74.757,29
A3 - Oneri per la sicurezza		€ 1.017,87
A4 - Importo Contrattuale netto Lavori (A2 + A3)		
75.775,16		€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 - Imprevisti e Arrotondamenti non sogg. IVA (NON UTILIZZATI € 1598,68)		0,00
B2 - Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità (professionista non soggetto ad IVA)		
		€ 9.500,00
B3 - Contributo CNPAIA su spese tecniche	4%	€ 380,00
B4 - I.V.A. su lavori DOPO GARA (A2)		
	10%	€ 7.577,52
B5 - TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE	B1+B2+B3+B4	€ 17.457,52
TOTALE COMPLESSIVO COSTO OPERA (A4 + B5)		
		€ 93.232,68

NB si da atto che vi e' un risparmio di € 100.000,00 - € 93.232,68 = € 6.767,32

Certificato di ultimazione lavori: in data 07/11/2021 è stato emesso certificato di ultimazioni lavori;

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 08/11/2021 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a netti	Euro € 83.352,68 inclusi IVA
Importo 1° SAL (già liquidato)	Euro € 16.670,53 inclusi di IVA
resta il credito dell'impresa, a saldo	Euro 66'682,15 inclusi di IVA

Assicurazioni sociali Come risultano da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Arch. A. Spinelli il giorno 07/11/2021, alla presenza dell'impresa, si è recato nel sito dei lavori e ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante dell'impresa Gili Fabio per PROGETTO ALLUMINIO, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa PROGETTO ALLUMINIO corrispondono a quelli previsti;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze

dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro oltre IVA di legge;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che l'impresa presenta DURC regolare;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa PROGETTO ALLUMINIO e
liquida il relativo importo in nette Euro 75.775,16+ IVA
Importo 1° SAL (già liquidato) Euro € 15.155,03 + IVA
resta il credito di Euro € 60.620,13 + IVA
(diconsi Euro 0/00)

Pertanto il 2° SAL coincide con lo Stato finale e non ci sono ulteriori fatture da liquidare.

AIRASCA li, 07/11/2021

L'Impresa (PROGETTO ALLUMINIO)

Direttore dei Lavori (Arch. A. Spinelli)

Visto ed accettato si conferma

Il Responsabile del procedimento (Arch. M.BIANCO)

PROGETTO ALLUMINIO di Gili Fabio
C.so Torino, 318 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 01121379955
Partita IVA 09025150013
C.F. GLIFBA75D16G113F

