COMUNE DI AIRASCA Città Metropolitana di Torino

Lavori di Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico della scuola media di via Stazione n.37 – investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

DITTA PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO DI PINEROLO (TO). CIG 8791867E27 – CUP D19J21006260001.

Impresa: PROGETTO ALLUMINIO di GILI Fabio, c.so Torino, 318 – 10064 PINEROLO (TO), partita IVA 09025150013;

INPS sede di Pinerolo n.8137350245

INAIL sede di Pinerolo n. 14016755

Trattativa Diretta MePA n.2824030

Importo contrattuale dei lavori Importo di affidamento € 83352,68 = compresi gli oneri della sicurezza ed I.V.A. al 10%

CIG: 8791867E27

CUP: D19J21006260001

STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI SAL FINALE

L'anno duemila ventuno il giorno dieci del mese di Novembre il sottoscritto arch. Antonio Spinelli nella sua qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto;

VISTI

- La determina n.83 del 02/07/2021 con la quale sono stati affidati all'azienda Progetto Alluminio di Gili Fabio,
- il progetto dei lavori sopraindicati dell'importo complessivo di € 83352,68 = compresi gli oneri della sicurezza, IVA 10% inclusa;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 09-09-2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 09-10-2021;
- che per effetto della sospensione lavori di cui ai verbali in data 29/09/2021 fino a 27-10-2021, il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 27-11-2021;

gli atti della contabilità dei lavori;

- _ visto il completamento delle opere in data 08/11/2021 ed avvenuta stesura del registro di contabilità
- _ visto il verbale di ultimazione lavori emesso in data 07/11/2021
- _ visto il pagamento del primo certificato di pagamento emesso in data 01/10/2021 dell'importo di 16.670,53 €

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 08/11/2021 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto di appalto.

Lo stato di avanzamento dei lavori, corrisponde a quanto indicato nel registro di contabilità e certificato di pagamento n. 02, pari a 66.682,15 €.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'impresa appaltatrice PROGETTO ALLUMINIO

Sig. Gili Fabio

Airasca, 10/11/2021

Architere dei lavori
ONTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
ARCHITETTI,
PROVINCE DITORINO
ARCHITETTO
Antonio
Spinelli
n. 8453

Il Resp. Ufficio Tecnico

Arch. Marco Bianco