



COMUNE DI AIRASCA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI STRADA ESISTENTE NEL QUALE MIGLIORARE LA VIABILITÀ CICLOPEDONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE – “PISTA CICLABILE SU VIA VALDO FUSI”

Impresa: “**PASCHETTO F.lli s.n.c di PASCHETTO Roberto & C**”.

Via Val Pellice, 53/57/59, 10060 San Secondo di Pinerolo (TO) C.F. e Partita IVA 07713780018

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: redatto in unica fase dal Ing. Ezio TOSCANO, dello studio TOSCARD PROGETTI con sede ad Airasca (TO) via Dalmazio Birago 5 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 55 del 09/07/2020, per l'importo complessivo di **€ 39 991,57** da quadro economico, così ripartito:

importo lavori a base d' asta	€	39 401,82
IVA 10% su lavori	€	3 940,18
TOTALE GENERALE	€	43 342,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: A seguito di procedura negoziata sulla piattaforma MEPA con RDO N. 261347 del 12/08/2020 è risultata aggiudicataria la ditta “**PASCHETTO F.lli s.n.c di PASCHETTO Roberto & C**”.avente sede a San Secondo di Pinerolo (TO) Via Val Pellice, 53/57/59 - P.IVA 07713780018

La suddetta ditta, in data 22/07/2020 RDO n. 2613467, insieme ad altri cinque operatori economici, veniva invitata a presentare entro le ore 12:00 del giorno 07/08/2020, apposita offerta in busta chiusa, indicante la percentuale di ribasso offerto da applicare sull'importo dei lavori posto a base d'asta “a corpo” pari ad € 38 884,60.

La ditta “**PASCHETTO F.lli s.n.c di PASCHETTO Roberto & C**”, con un'offerta percentuale del ribasso sull'importo dei lavori pari al 0,30% sul prezzo a base d'asta di euro 38 884,60 per una cifra di euro 38 767,95 a cui devono essere aggiunti euro 517,22 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)per un totale di contratto pari ad euro 39 285,17 iva 10% esclusa..

IMPORTO LAVORI: l'importo lavori da eseguire risulta pari a **€ 39 285,17 più I.V.A..**

Il relativo quadro economico aggiornato a seguito del ribasso sull'importo dei lavori risulta il seguente:

Importo netto lavori soggetto a ribasso	€	38 767,95
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	517,22

TOTALE IMPORTO LAVORI	€	39 285,17
Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	€	
Spese tecniche	€	5 000,00
IVA 10% sui lavori	€	3 928,52
CNPAIA 4% su metà spese tecniche	€	100,00
CIPAG 5% su metà spese tecniche	€	125,00
IVA 22% su spese tecniche	€	1 149,50
Prestazioni professionali per studi/indagini tecnico specialistiche	€	283,50
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 10 586,52
TOTALE GENERALE PROGETTO	€	49 871,69

DESCRIZIONE DEI LAVORI: messa in sicurezza della Via Valdo Fusi, attraverso la realizzazione di una pista ciclabile che collega la Via della Maniga alla Via Stazione. Tale intervento rientra in un più ampio progetto diretto ad aumentare la sicurezza stradale attraverso il potenziamento della rete di piste ciclabili, contraddistinte dalla presenza dell'ex asse ferroviario Airasca – Saluzzo e della viabilità ciclabile già realizzata nel corso degli ultimi anni.

CAUZIONE: polizza fidejussoria 176122517 emessa il 01/09/2020 da "UnipolSai" ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

INIZIO LAVORI: i lavori sono iniziati il 04.09.2020.

VARIANTI: nel corso dei lavori non sono state richieste varianti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori; non si sono verificati sinistri o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. Durante l'esecuzione delle opere sono state ordinate le seguenti sospensioni dei lavori:

- Sospensione lavori in data 07/09/2020 ordine di servizio n. 01
- Ripresa dei lavori in data 24/09/2020 ordine di servizio n. 02
- Sospensione lavori in data 16/10/2020 ordine di servizio n. 03
- Ripresa dei lavori in data 17/11/2020 ordine di servizio n. 04

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza alcuna riserva.

INFORTUNI SUL LAVORO: non si sono verificati infortuni sul lavoro.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di PINEROLO AL N. 5574679

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: l'Impresa risulta avere posizione INPS n. 8132299527 presso la sede di PINEROLO (TO).

FINE LAVORI: dichiarazione fine lavori in data 20/11/2020.

CONTABILITÀ DEI LAVORI: secondo quanto previsto nel Disciplinare non sono stati emessi Stati Avanzamento Lavori.

Tutto ciò elencato risulta:

IMPORTO NETTO LAVORI A CREDITO DELL'IMPRESA € 39 285,17

Diconsi euro trentanovemiladuecentoottantacinque/17 oltre all'I.V.A. di legge

IMPORTO LORDO LAVORI A CREDITO DELL'IMPRESA € 39 285,17

Diconsi euro trentanovemiladuecentoottantacinque/17 oltre all'I.V.A. di legge

CESSIONE CREDITI: alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. TOSCANO Ezio, Direttore dei Lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito della ricognizione dei lavori eseguita in contraddittorio con l'Impresa:

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

CERTIFICA

1) che pertanto viene confermato l'importo totale delle opere eseguite in **€ 39 285,17 oltre I.V.A.**, e liquidato l'importo di **€ 39 285,17 oltre I.V.A.**, quale somma a saldo di ogni avere dell'Impresa.

3) che infine nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria 176122517 emessa il 01/09/2020 da "UnipolSai" a titolo di garanzia definitiva, per un importo di € 3 928,52 ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Airasca, li 20/11/2020

Il Direttore dei Lavori

R.U.P.

L'impresa