

**COMUNE DI AIRASCA**  
**Città Metropolitana di Torino**

**Lavori di Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico della scuola media di via Stazione n.37 – investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**

**DITTA PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO DI PINEROLO (TO). CIG 93716924E4 – CUP D14D22001490001.**

Impresa: PROGETTO ALLUMINIO di GILI Fabio, c.so Torino, 318 – 10064 PINEROLO (TO), partita IVA 09025150013;

INPS sede di Pinerolo n.8137350245

INAIL sede di Pinerolo n. 14016755

Trattativa Diretta MePA n.3157671

Importo contrattuale dei lavori Importo di affidamento € 46748,94 = compresi gli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10%

CIG: 93716924E4

CUP: D14D22001490001

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**  
art.12 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno duemila ventidue il giorno 01 del mese di Febbraio il sottoscritto arch. Antonio Spinellinella sua qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto;

**VISTI**

- La determina n.104 del 08/09/2022 con la quale sono stati affidati all'azienda Progetto Alluminio di Gili Fabio i lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico per la scuola in via Stazione 37, Airasca,
- il progetto dei lavori sopraindicati dell'importo complessivo di € 46748,94 = compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA 10% ;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13-09-2022 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 10-12-2022;
- che per effetto della sospensione lavori di cui ai verbali in data 28/11/2022 fino a 14-01-2023, il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 25-01-2023;

gli atti della contabilità dei lavori;

\_ visto il completamento delle opere in data 25/01/2023

alla presenza del sig. GILI Fabio, in qualità di rappresentante legale della ditta Progetto Alluminio di Gili Fabio, impresa esecutrice dei lavori,

### HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, riscontrando che sono stati completati in modo corretto, rispondendo al capitolato di appalto.

Sulla base delle verifiche eseguite, che hanno interessato il piano terra e il piano prima della scuola media ed in considerazione del fatto che tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati e negli ulteriori documenti di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;

- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete.
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse.

### CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 25/01/2023 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto di appalto.

Lo stato di avanzamento dei lavori, corrisponde a quanto indicato nel registro di contabilità e certificato di pagamento n. 01, pari a € 46748,94 € oltre iva al 10%.

Il presente verbale viene redatto in copia unica e firmato per accettazione dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'impresa appaltatrice  
PROGETTO ALLUMINIO

Sig. **PROGETTO ALLUMINIO di Gili Fabio**  
C.so Torino, 318 - 10054 Pinerolo (TO)  
Tel. 0121.379.955  
Partita IVA 09025150013  
C.F. GLIFBA75D16G113F

Il direttore dei lavori



Il Resp. Ufficio Tecnico



**COMUNE DI AIRASCA**  
SERVIZI TECNICI  
Il Responsabile dei Servizi Tecnici  
Arch. Marco BIANCO

Airasca, 01/02/2023