

Comune di Airasca
Provincia di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 03/02/2023

OGGETTO: Manutenzione straordinaria edificio scolastico comunale via Stazione 37

COMMITTENTE: Comune di Airasca

IMPRESA: Progetto Alluminio di Gili Fabio

Contratto in data 05/09/2022 rep. n. 315767 registrato a AIRASCA in data 08/09/2022 al n. 104 di euro 45 731.07

Data Offerta:	08/09/2022	IMPORTO DEL PROGETTO:	46 193.00
Data Consegna:	12/09/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/09/2022	Importo per la Sicurezza:	1 017.87
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/12/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	45	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	25/01/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50	SOMMANO m ²	50,00	13,00	650,00
2	Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.	SOMMANO m ³	5,00	16,22	81,10
3	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= =<2,0 e =>1,8 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00 e 01.P20.I10 (percentuale del 15 %)	SOMMANO a corpo	4'278,90	1,00	4'278,90
4	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... i con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m ² K e Rw= c.a 36dB	SOMMANO m ²	50,00	103,44	5'172,00
5	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e portè finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio	SOMMANO m ²	50,00	46,47	2'323,50
6	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas argon 90%	SOMMANO m ²	50,00	6,12	306,00
7	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema compl ... dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² ;	SOMMANO m ²	50,00	570,52	28'526,00
8	Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento del telaio per correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretana	SOMMANO m ²	50,00	97,11	4'855,50
9	ribasso d'asta	SI DETRAGGONO %	-46'193,00	1,00	-461,93
		Parziale LAVORI A MISURA euro			45'731,07
		TOTALE euro			45'731,07
		A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'017,87</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 1'017,87 / 46'193,00 = 0,0220351568419457</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((45'731,07 / 45'731,07) * 1'017,87) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>			45'731,07
				1'017,87
				46'748,94
				46'748,94
	<p>Airasca, 03/02/2023</p> <p style="text-align: center;"> PROGETTO ALLUMINIO di Gili Fabio C.so Torino, 318 - 10064 Pinerolo (TO) Tel. 0121.379.955 Partita IVA 09025150013 C.F. SLIFBA L'Impresa </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">ARCHITETTO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Antonio Spinelli</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">n. 8453</p> </div> <p>Il Direttore dei Lavori</p> <p style="color: blue; font-size: large; margin-left: 100px;">Visto</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>COMUNE DI AIRASCA SERVIZI TECNICI Il Responsabile dei Servizi Tecnici Arch. Marco BIANCO</p> </div>			
	A RIPORTARE			