

**Comune di Airasca**  
Provincia di Torino

pag. 1

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria edificio scolastico comunale via Stazione 37

**COMMITTENTE:** Comune di Airasca

**IMPRESA:**

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA           | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                          | libretto |     | QUANTITA' |           | PREZZO<br>unitario | IMPORTI   |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr       | Pg  | Positivi  | Negativi  |                    | Debito    | Pagamento |
|                                       | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |           |           |                    |           |           |
| 1<br>01.A02.C00.<br>005<br>03/02/2023 | Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 50,00     |           | 13,00              | 650,00    |           |
| 2<br>01.A02.C20.<br>005<br>03/02/2023 | Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 5,00      |           | 16,22              | 81,10     |           |
| 3<br>30.P05.C00.0<br>60<br>03/02/2023 | Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema compl ... dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a due ante anta-anta-ribalta; di superficie oltre 3,5 m <sup>2</sup> ;  |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 50,00     |           | 570,52             | 28'526,00 |           |
| 4<br>01.P20.I40.0<br>05<br>03/02/2023 | Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = < 2,0$ e $> 1,8$ W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00 e 01.P20.I10 (percentuale del 15 %)                 |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---      | --- | 4'278,90  |           | 1,00               | 4'278,90  |           |
| 5<br>01.P20.B04.0<br>95<br>03/02/2023 | Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... i con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m <sup>2</sup> K e Rw= c.a 36dB  |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 50,00     |           | 103,44             | 5'172,00  |           |
| 6<br>01.P20.B06.0<br>05<br>03/02/2023 | Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas argon 90%                                                                                                                                                                                                           |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 50,00     |           | 6,12               | 306,00    |           |
| 7<br>01.A17.A90.<br>005<br>03/02/2023 | Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento del telaio per correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretana                                                                                                                              |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 50,00     |           | 97,11              | 4'855,50  |           |
| 8<br>01.A18.B19.<br>005<br>03/02/2023 | Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio                                                                                                                                                        |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---      | --- | 50,00     |           | 46,47              | 2'323,50  |           |
| 9<br>03/02/2023                       | ribasso d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | SI DETRAGGONO %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---      | --- |           | 46'193,00 | 1,00               | -461,93   |           |
| 9<br>03/02/2023                       | Oneri di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---      | --- | 1         |           | 1                  | 1017,87   |           |
|                                       | Parziale LAVORI A MISURA euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |     |           |           |                    | 46'748,94 |           |
|                                       | TOTALE euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |           |           |                    | 46'748,94 |           |
|                                       | PROGETTO ALLUMINIO di Gili Fabi<br>C.so Torino, 318 - 10064 Pinerolo (TO)<br>L'Impresa 0121.379.955<br>Partita IVA 09025150013<br>A.F.F. 0121.379.955<br>PIANIFICATORI, PAESAGGISTI<br>E CONSERVATORI DELLA<br>PROVINCIA DI TORINO                                                                                             |          |     |           |           |                    |           |           |
|                                       | ARCHITETTO A RIPIORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |           |           |                    | 46'748,94 |           |

COMMITTENTE: Comune di Alassio  
REGISTRO DI CONTABILITA'

Antonio  
Spinelli

n. 8453



