

Comune di Airasca
Provincia di Torino

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Manutenzione straordinaria edificio scolastico comunale via Stazione 37 - SAL FINALE

COMMITTENTE: Comune di Airasca

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marco Bianco

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A02.C00. 005 10/11/2021	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50			145,67		13,00	1'893,71	
	SOMMANO m ²	---	---					
2 01.A02.C20. 005 10/11/2021	Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano.			15,71		16,22	254,82	
	SOMMANO m ³	---	---					
3 01.P20.I00.0 30 10/11/2021	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a tagli ... diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m ²			145,67		322,58	46'990,23	
	SOMMANO m ²	---	---					
4 01.P20.I40.0 05 10/11/2021	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <=2,0 e >=1,8 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00 e 01.P20.I10 (percentuale del 15 %)			7'048,53		1,00	7'048,53	
	SOMMANO a corpo	---	---					
5 01.P20.B04.0 95 10/11/2021	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati dista ... i con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m ² K e Rw= c.a 36dB			145,67		103,44	15'068,10	
	SOMMANO m ²	---	---					
6 01.P20.B06.0 05 10/11/2021	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas argon 90%			145,67		6,12	891,50	
	SOMMANO m ²	---	---					
7 01.A18.B19. 005 10/11/2021	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio			145,67		46,47	6'769,28	
	SOMMANO m ²	---	---					
8 10/11/2021	Oneri per la sicurezza			1,00		1'017,87	1'017,87	
	SOMMANO a corpo	---	---					
9 10/11/2021	Ribasso d'asta				78'916,17	5,27	-4'158,88	
	SI DETRAGGONO %	---	---					
10 10/11/2021	Imposta sul Valore Aggiunto su lavori a base d'asta			75'775,16		10,00	7'577,52	
	SOMMANO %	---	---					
11 10/11/2021	I CERTIFICATO DI PAGAMENTO			16'670,53		-1,00	-16'670,53	
	SOMMANO cadauno	---	---					
	Parziale LAVORI A MISURA euro						66'682,15	
	TOTALE euro						66'682,15	
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE						66'682,15	

